

Bilag 2.b

Samlet oversigt over anlæg 2019

Udvalg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Budget 2019	Disponeret 2019	Disponeret 2020	Bevilling til/fra kassebeholdning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fradrift	Budget anvendes i senere overslagsår	Økonomi	Fremdrift	Periodisering	Bemærkning
Miljø- og Planudvalget															
M&P	17-12-2014	2020	Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. følgeudgifter	U	2.172	191	191								Der etableres i 2019 et torveelement i samarbejde med ungdomsskolen ved søen ved Sølund. Arbejdet udføres i efteråret 2019, og forventes klar
M&P	17-12-2014			I	-394	-394	-394								Arbejdet udføres i efteråret 2019, og forventes klar
M&P	17-12-2014	2019	Klimaprojekt Låsby etape 3, følgeudgifter	U	5.113	50	50								Anlægget er afsluttet. Der er indkommet 50.000 kr. for deltagelse i udviklingsprojektet ved Byskellet, som anvendes til drikkevandspost i Låsby Søpark. Vandposten opsættes efter sommerferien.
M&P	27-04-2016	2020	Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter	U	500	188	188								Pengene skal anvendes til rekreative forbedringer i overgangen til Sorring Bæk. Der er afsat yderligere 300.000 kr. hertil i 2020. Grundet fremtidig planlægning af forsyningens kloakforhold, og de arbejder der skal foretages i denne forbindelse, strækker projektet sig over årene 2019-2020.
M&P	27-04-2016	2019	Tippethøj i Ry, følgeudgifter	U	500	63	63								Beløbet er til restarbejder, og anvendes i år.
M&P	17-12-2014	2019	Vestergade Medfinansieringsdelen	U	3.798	507	100	25	382						Der forventes et mindreforbrug på 380.000 kr. Der udestår restarbejder.
M&P	17-12-2014	2021	Agnetevej Medfinansieringsdelen	U	24.024	1.123	400				723				Projektet afventer kommunens helhedsplan for området ved Ryhallerne, Ellemosen og parallelvej samt forsyningens helhedsplanlægning for vandproblematikken i Ry. Derfor vil der kun blive brugt penge til rådgiverydelser og borgerinddragelse i 2019.
M&P	17-12-2014	2019	Låsby etape 1, 2 og 3 medfinansieringsdelen	U	6.129	111	395		-284						Medfinansieringsprojektet er afsluttet med et merforbrug på 284.000 kr., som der blev redegjort for i 1. budgetopfølgning for 2018. Der pågår almindelig drift.
M&P	27-04-2016	2019	Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfin	U	4.751	3.993	3.993								Arbejdet pågår nedover skolesti og campusområde, med afslutning af områderne ved Skvæt Mølle dam ovenfor Oddervej. Forventes færdigt foråret 2020.
M&P	27-04-2016	2018	Galten Nord i Galten medfinansiering	U	5.280	-126	-126								Anlægsprojektet er færdigt.

Bilag 2.b

Samlet oversigt over anlæg 2019

Ud- valg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Budget 2019	Dispon- eret 2019	Dispo- neret 2020	Bevil- ling til/fra kasse- behold- ning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fra drift	Budget anven- des i senere over- slagsår	Økonomi	Fremdrift	Periodi- sering	Bemærkning
M&P	27-04-2016	2019	Tinbæksøen i Skovby medfinansieri	U	7.132	2.678	954	100	1.624						Projektet er blevet billigere end ventet, grundet synergi med forsyningens almindelige servicemålsprojekt på arealet.
M&P	27-04-2016	2019	Tippethøj i Ry medfinansiering	U	2.083	1.189	1.139	50							Der udestår mangelarbejder og eftersåning af græs, samt topslidlag på sti. Forventes færdigt ultimo juni 2019.
M&P	27-04-2016	2019	Hovedgaden - Låsby etape 4 medfinansiering	U	6.969	2.663	2.663								Både første og anden del af projektet er arbejder på hovedgaden med nedgravning af rør og ombygning af hovedgaden til fremtidig vandvej. Anden etape forventes etableret fra august til december 2019.
M&P	26-04-2017	2021	Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfi	U	38.634	1.839	1.760	79			0				Skanderupbækken er opstartet med dialoggruppearbejdet, og der påregnes klargjort til projektering i indeværende år. Anlægsarbejdet forventes i 2020 og 2021.
M&P	26-04-2017	2021	Pressalit, Ry medfinansiering	U	6.107	348	0	348							Projektet forventes igangsat i 2020 til 2021.
M&P	28-06-2017		Forsyningens afdrag på klimaprojekter	U	0	-1	-1								Dette projekt er en indtægtsbevilling, og omhandler Skanderborg Forsynings afdrag på udgifterne til klimaprojekter.
M&P	28-06-2017			I	-107.645	-1.404	-1.404								
M&P	27-02-2013	2019	Sikre veje til skole og fritid	U	20.000	2.950	2.950								Alle pengene er disponeret i år jf. sag på Byrådet 2/5-19.
M&P	26-04-2017	2018	Stitunnel Verringvej / Ægirsvej	U	0	-2.346	-1.543		-803						Stitunellen blev færdig i 2018. Den resterende bevilling vedrører vejbrag og afventer byggemodning af boligområderne defineret i strukturplanen for området.
M&P	30-03-2016	2019	Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej	U	15.253	150	661	-34		-477					Der er afsat 90.000 kr. til beplantning og 60.000 kr. til afmærkning. Arbejderne færdiggøres i 2019. Budgetoverskridelsen skyldes, at der først meget sent blev modtaget fakturaer for vejbelysningen fra el-selskabet. Derfor ønskes 477.000 tilbage på projektet som i 1. budgetopfølgning blev flyttet til en driftskonto for fortove.

Bilag 2.b

Samlet oversigt over anlæg 2019

Udvalg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Budget 2019	Disponeret 2019	Disponeret 2020	Bevilling til/fra kassebeholdning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fra drift	Budget anvendes i senere overslagsår	Økonomi	Fremdrift	Periodisering	Bemærkning
M&P	28-06-2017	2019	Campus og Højvangen anlægsplan	U	4.803	3.767	3.767								Projektet forventes gennemført i 2019. Projektet er den næste del af arbejdet med omdannelse af Skolestien og etablering af legeplads imellem de to boligforeningers område. Projektet indeholder også 1. etape af omdannelse af Campusområdet. I den 1. etape for campus omdannes campustorvet foran Niels Ebbesen Skolen, så det passer til formålet, og så det matcher den opgraderede Skolesti. Projektet er tildannet i sammenhæng med klimaprojektet for håndtering af overfladevand, som ledes videre ned ad Skolestien. Entreprisen er nu afleveret, og der mangler færdiggørelser af detaljer i projektet. Projektet forventes færdiggjort 1/9 og alle regninger betalt pr. 1/11.
M&P	28-06-2017	2019	Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg	U	1.000	321	171	150							Beløbet i 2019 anvendes til stiforlængelse ved Tornfalkebakken og nye cykelruteskilte.
M&P	06-09-2017	2019	Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej	U	1.800	23	23								Til færdiggørelsesarbejder, autoværn mv. Der pågår forhandlinger om mageskifte, med henblik på at tilvejebringe areal til opstilling af autoværn.
M&P	25-04-2012	2019	Anebjerg, Skandb. trafiksanering Anebjerggårdsvej	U	2.341	1.031	1.031								Manglende arbejder er slidlag og etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Bliver færdigt i år.
M&P	28-06-2017	2021	Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning	U	1.800	517	517	0							Projektet omhandler realisering af ny bebyggelse på Rådhuspladsen i Hørning. I området skal anlægges en offentlig vej. Skanderborg Kommune har valgt at udbyde dette vejprojekt i samarbejde med den private investor. Lokalplanen blev påklaget til naturklagenævnet, og projektet gik derfor i stå indtil nævnet meddelte, at klagen ikke ville få opsættende virkning. Dette betød flere måneders forsinkelse.

Bilag 2.b

Samlet oversigt over anlæg 2019

Udvalg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Budget 2019	Disponeret 2019	Disponeret 2020	Bevilling til/fra kassebeholdning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fra drift	Budget anvendes i senere overslagsår	Økonomi	Fremdrift	Periodisering	Bemærkning
M&P	02-05-2019	2020	Pulje til cykelstier, stituneller m.v.	U	8.500	6.000	3.200	2.800							Nyt slidlag på cykelstier gennemføres i år. Fortovet på Frichsvej i Galten er under anlæggelse. Det resterende forbrug i år er cykelsti i Herskind, samt rådgiverhonorar. Der arbejdes for at prioritere etablering af cykelstier i år.
M&P	04-10-2017	2020	Klimavej ved Ovenvande	U	2.425	1.000	400	600							Projektet bliver forsinket grundet særlige omstændigheder omkring rensning af vand gennem bassin. Der forventes byggestart marts 2020. Der koordineres i samarbejde med bebyggelserne i Ovenvande.
M&P	25-04-2018	2021	Politik for Skanderborg Midtby - ændret trafikstruk	U	7.644	7.248	5.780	1.468							M&P og ØK har på fællesmøde drøftet mulige scenarier for realiseringen af politikken for Skanderborg Midtby. Det blev af MP, ØK og byråd vedtaget, at igangsætte første del af et trafikforsøg, hvor Adelgade fra Mindet til Ole Lund Kirkegaards Stræde om-indrettes med smalle kørebane, cykelstier og fartdæmpning. Samtidig gennemføres forsøg med byrumsinventar, cykelstativer og siddemøbler, for at muliggøre byliv, events og handel. Forsøget udbygges i løbet af efteråret med del to, som omhandler om-indretning af Adelgade fra Ole Lund Kirkegaards Stræde og ned forbi Bloms. Projektet justeres løbende og afsluttes med en stor evaluering i foråret 2020. Der overføres 1,4 mio. kr. til 2020, da der mangler politisk stillingtagen til realisering af en forsøgsindretning på den sydlige del af Adelgade, ned forbi Bloms.
M&P	26-06-2019	2022	Udbygning af Herredsvej	U	9.000	3.556	2.000	1.556							På grund af myndighedsbehandling forventes arbejdet tidligst opstartet i marken primo 2020. Der er pt. uafklarede forhold omkring grundvand mv. som eventuelt kan bevirke, at projektet skal ændres i forhold til det nuværende projekt. Derfor er budet på årets forbrug behæftet med meget stor usikkerhed.

Bilag 2.b

Samlet oversigt over anlæg 2019

Ud-valg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægs-bevilling	Budget 2019	Disponeret 2019	Disponeret 2020	Bevil-ling til/fra kasse-behold-ning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fra drift	Budget anvendes i senere over-slagsår	Økonomi	Fremdrift	Periodi-sering	Bemærkning
M&P	26-06-2019	2022	Blegindvej	U	1.500	1.500	300	1.200							Beløbet er til projektering, diverse undersøgelser og borgermøde. Selve anlægsarbejdet skal udføres i 2020. Årsagen til at projektet er blevet forskudt tidsmæssigt, er koordineringen med forsyningsvirksomhederne.
M&P	26-06-2019	2023	Kryds, rute 170 Hørning	U	500	500	0	500							Projektet prioriteres ikke, i lyset af øvrige anlægsprojekter i Hørning.
M&P	04-10-2017	2019	Trafikale investering. sfa. af boligområde i Galte	U	1.350	1.334	1.000	334							Projektet bliver udført i 2019. Startes op i marken i august 2019. Afsluttes december 2019.
M&P	03-10-2018	2020	Infrastrukturproj. udbygn. Toftegårdsvej	U	5.900	3.600	800	2.800							Projektet forventes opstartet i marken i foråret 2020. Der er gennemført en borgerinddragelsesproces til udvælgelse af de trafiktekniske tiltag, som ønskes gennemført for at forberede vejnettet omkring Toftegårdsvej til den stigning i trafik, som lokalplanlægningen af det nye område vil medføre. Det største ønske var at få en stitunnel under Vester Allé og samtidigt forbedre stiforbindelsen fra syd mod nord. Stitunnelen med tilhørende stianlæg opstartes i marken i foråret 2020 og afsluttet i 2020. Rådighedsbeløbene har været placeret for tidligt i processen, da der har været ønske om stor borgerinddragelse i projektilrettelæggelsen, og da det er store anlæg, er der også behov for tid til projektering.
M&P	03-10-2018	2020	Etabl. ny adgangsvej sportsanlæg Fruering	U	3.300	3.000	2.500	500							Vejen udbydes i september 2019. Arbejdet forventes at gå i gang umiddelbart derefter og forventes færdig primo 2020. arbejdet er lidt forsinket, da det under projekteringen har vist sig nødvendigt at etablere et forsinkelsebassin for udledning af regnvand.
M&P	25-11-2009		Gl. Skolevej (Vrold) (vejbidrag vedr. tidligere an	I	-340	-63					-63				Indtægtsbevillingen her vedrører vejbidrag. Det forventes ikke at indtægten kommer i år.

Bilag 2.b

Samlet oversigt over anlæg 2019

Ud-valg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægs-bevilling	Budget 2019	Disponeret 2019	Disponeret 2020	Bevil-ling til/fra kasse-behold-ning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fra drift	Budget anvendes i senere over-slagsår	Økonomi	Fremdrift	Periodi-sering	Bemærkning
M&P	21-03-2018	2019	Signalreg. krydset Stændervej/Vestergade	U	500	500	300		200						Der arbejdes med en løsning som forbyder højre/venstresving såfremt varegården er fyldt op. Det forventes, at hvis denne løsning etableres, kan det laves for ca. 300.000 kr.
M&P	03-10-2018	2019	Forlængelse af Ørstedsvvej	U	900	454	604		-150						Budgetoverskridelsen skyldes, at det har været nødvendigt at udskifte store mængder af dårlig underbund. Der mangler færdiggørelse med slidlag og afstribning, Det afventer byggeri på det tilstødende areal.
M&P	27-03-2019	2019	Udskiftning af elpærer til LED belysning på gadela	U	2.900	2.900	2.900								Leverandør af LED belysning er antaget. Tidplanen tilsiger at udskiftningen er foretaget i perioden september - oktober og deadline er medio november 2019. midlerne anvendes i år.
M&P	04-10-2017	2019	Ny facade på Stilling Skole	U	4.000	26	26								Projektet er færdigt.
M&P	03-10-2018	2019	Nyt tag på Mølleskolen	U	1.500	1.500	1.500								Udbud i løbet af september. Forventet opstart i løbet af oktober. Forventes færdigt i 2019.
M&P	27-03-2019	2019	Nyt tag på Gyvelhøjskolen	U	6.100	6.100	3.000	3.100							Der er indgået kontrakt med entreprenøren. Der er forventet opstart i uge 38. Forventet afslutning i marts 2020. Projektet har krævet mere tegningsmateriale og beskrivelse end først forventet.
M&P	26-06-2019	2020	LED-belysning på skoler	U	10.000	8.000	300	7.700							Der screenes nu og laves udbud september/oktober. -herefter kontraktindgåelse og praktisk planlægning. Opstart af LED belysning i det nye år. Udgifter i 2019 er til rådgivning. Årsagen til tidsforskydningen ind i det nye år er, at screeningen har givet anledning til flere tilbageløb i forhold til indsatsområder. I forhold til at få skabt et projekt der passer til økonomien, er teknisk fornuftig i forhold til den stand den eksisterende belysning har, og endelig som er langsigtet holdbart i forhold til andre planlagte tiltag på den enkelte skole.

Bilag 2.b

Samlet oversigt over anlæg 2019

Udvalg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Budget 2019	Disponeret 2019	Disponeret 2020	Bevilling til/fra kassebeholdning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fradrift	Budget anvendes i senere overslagsår	Økonomi	Fremdrift	Periodisering	Bemærkning
M&P	04-10-2017	2020	Torvet i Hørning	U	385	462	39	423							Omdannelse af Torvet i Hørning efter krone-til-krone-princippet. Anlægsprojektet er inddelt i etaper. Etape 1 er realiseret i oktober 2018-marts 2019. Etape 2-4 realiseres, når der er rejst midler i lokalsamfundet. Etape 4 kan først realiseres når lokalplan 1130 for Hørning Rådhusgrund er realiseret. Afhængig af indsamling af midler og igangsætning af projekt på rådhusgrunden er det sandsynligt, at størstedelen af midlerne skal anvendes i perioden 2020-2021.
M&P	28-06-2017	2019	Helhedsplan for Skanderborg Station	U	1.000	259	259								Efter aftale med DSB færdiggøres Helhedsplanen for Skanderborg Station til politisk behandling, og som indspil til budget 2020. Helhedsplanen indgår tilsvarende i DSB's prioriteringer.