

Samlet oversigt over anlæg 2019

Udvalg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Budget 2019	Disponeret 2019	Disponeret 2020	Bevilling til/fra kassebeholdning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fra drift	Budget anvendes i senere overslagsår	Bemærkning
Økonomiudvalget												
ØU	25-04-2012		Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase	U	9.292	2.699	2.000	699				Udgifter i 2019 omfatter handelsomkostninger for salg af rådhus samt undersøgelser forud for salg af Søndervang og Ryvang. Hertil diverse lokalplanarbejder.
ØU	25-04-2012		Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase	I	-92.895	-22.156	-40.000		17.844			Salgsindtægter omfatter salg af rådhus i Skanderborg og Hørning, Adelgade 105 og delsalg af museet.
ØU			Salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme	I	0	-6.000	0				-6.000	Salget af børnehaver kan først realiseres i 2021 når den nye Skanderborg Børnehave står færdig.
ØU	08-10-2014	2019	Vedligehold, uforudsete udgifter	U	1.774	400	400					Midlerne anvendes i år.
ØU	03-10-2012		Strategisk jordkøb (ramme)	U	63.295	1.209	1.209					Forventes brugt i 2019 til jord til skole og skovrejsning i Hørning.
ØU	27-06-2018	2019	Magelæg af jord Anebjerg	U	1.760	150	150					De resterende midler anvendes i 2019. Der mangler betaling af landinspektør og tinglysningsafgift.
ØU	30-05-2018	2019	Køb af Bjertrupvej 4, Stilling	U	2.700	100					100	Beløbet skal anvendes til nedrivning af staldbygninger. Dette bliver tidligst i 2021, da bygningerne nu er lejet ud.
ØU	10-10-2007		Anebjerg - skovrejsning	U	18.111	1.556					1.556	Der planlægges p.t. ikke opkøb af arealer i 2019. Det kan overvejes at flytte budgettet til et senere overslagsår end 2020, da der heller ikke er udsigt til jordkøb i de nærmeste år. Der arbejdes dog på at udvide aftalens rammer, så jord ejet af Skanderborg Kommune og Naturstyrelsen kan indgå i arealet for skovrejsningen. Der kan derfor blive tale om et mindre udligningsbeløb i 2019, såfremt tillægsaftalen kan godkendes politisk.
ØU	10-10-2007			I	0	0						

Samlet oversigt over anlæg 2019

Ud- valg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Budget 2019	Dispon- eret 2019	Dispo- neret 2020	Bevil- ling til/fra kasse- behold- ning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fra drift	Budget anven- des i senere over- slagsår	Bemærkning
ØU	26-04-2017	2020	Videre proces for Sølund	U	1.000	400	604	-204				Forventningen til forbruget i år er på 604.000 kr. Der er opstået et merforbrug, da rådgivende arkitektfirma havde brugt flere timer end aftalt. Pengene ligger på investeringsoversigten i 2020. Midlerne i 2019 anvendes til videreudvikling af det eksisterende materiale til reelle udviklingsscenarier for Sølund, samt en behovsanalyse for arealer.
ØU			Byggemodninger	U	190.397	15.000	13.834			1.166		Forventningen til forbruget i år er nedjusteret på baggrund af at der i Svaneparken ikke - som først antaget - bliver mulighed for at komme videre med asfalt o.lign. da byggearbejderne ikke er tilstrækkelig fremskredne.
ØU				I	-191.310	0						

Samlet oversigt over anlæg 2019

Udvalg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Budget 2019	Disponeret 2019	Disponeret 2020	Bevilling til/fra kassebeholdning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fra drift	Budget anvendes i senere overslagsår	Bemærkning
Socialudvalget												
SU	30-11-2011		Vores Køkken - Maskiner	U	1.000	0	411	-411				Ny maskine er bestilt til betaling i juni. Forbrug i år er 411.000 kr. Pengene hertil blev i overførselssagen flyttet til 2020.
SU	07-09-2016	2020	Nyt plejecenter i Ry	U	144.111	51.404	42.822	8.582				Der er aflevering ved Totalentreprenør på projektet i november 2019, hvorefter Fællesskabets Hus skal indrettes med inventar, udsmykning mv. inden indflytning, som forventeligt sker i december 2019. Det er forventningen, at en del af regningerne for de sidste arbejder og bygherreleverancer, der udføres ultimo 2019, først afregnes endeligt primo 2020.
SU	31-05-2017	2020	Nyt plejecenter i Ry Servicearealer	U	17.038	10.591	8.497	2.094				do.
SU	31-05-2017	2020		I	-2.880	0	0	0				
SU	31-05-2017	2020	Nyt plejecenter Ry yderligere faciliteter	U	20.987	10.882	8.699	2.183				do.
SU	19-12-2018	2019	Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus	U	500	445	445	0				Arbejderne pågår, og rådighedsbeløbet anvendes i år.
SU	#		Ny køkkenstruktur	U	0	300	300	0				Det forventes ikke, at der foretages bygningsmæssige ændringer i indeværende budgetår. Forbruget i 2019 er til eventuelle undersøgelser ifm. bygningsmæssige ændringer ved ny køkkenstruktur.
SU	05-10-2016		Plejeboligplan i Galten	U	3.000	2.000		2.000				Det er pt. ikke forventningen, at der i væsentligt omfang tages hul på byggeprogramfasen for Galten i indeværende år, hvorfor anlægsmidlerne hertil disponeres i 2020.
SU	07-10-2015	2019	Elektronisk låsesystem	U	2.900	888	888					Reparationer efter nøglebokse samt projektlederløn - alle midler forventes anvendt i 2019.
SU	#		Plejedistrikt Ry anlægsmidler	U	0	1.000				1.000		Beløbet er oprindeligt finansieret af områdets driftsmidler, og påtænkt anvendt til Fællesskabets Hus Ry. Beløbet flyttes på en senere budgetopfølgning til drift igen, til brug for mindre inventar mv. omkring og efter indflytning ultimo 2019 og primo 2020.

Samlet oversigt over anlæg 2019

Ud- valg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Budget 2019	Dispon- eret 2019	Dispo- neret 2020	Bevil- ling til/fra kasse- behold- ning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fra drift	Budget anven- des i senere over- slagsår	Bemærkning
SU	02-09-2015		Tekn løsninger (anvendt borgernær tekn)	U	2.847	1.283	283	1.000				Der forventes et forbrug af anlægsmidler i 2. halvår 2019 i forbindelse med ibrugtagningen af Fællesskabets Hus samt velfærdsteknologisk medarbejders tilbagevenden fra barsel. Alle midler forventes ikke forbrugt i 2019, men det forventes, at der kan præsenteres en mere konkret plan for brugen af midlerne i slutningen af året.
SU	02-05-2019	2019	Lokaler på Ryhavegård til brug for STU	U	1.080	1.080	1.080					Arbejdet sættes i gang hurtigst muligt, og vil foregå sideløbende med indflytning og ibrugtagning primo august i år.

Samlet oversigt over anlæg 2019

Ud- valg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Budget 2019	Dispon- eret 2019	Dispo- neret 2020	Bevil- ling til/fra kasse- behold- ning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fra drift	Budget anven- des i senere over- slagsår	Bemærkning
Undervisnings- og Børneudvalget												
U&B	#	2019	Ramme til tilpasn./renovering af inst.	U	0	950	570		380			Rådighedsbeløbet anvendes til finansiering af merforbrug på institutionsbyggeri på Porskjær og Græshoppen, se nedenfor. Det resterende beløb indgår i opstart af ny institution i Galten/Skovby.
U&B	05-10-2016	2018	Opp anlægsydelse	U	10.274	3.489	3.489					Budgettet anvendes i 2019.
U&B	21-12-2016	2019	Nyt Børnehus i Hørning	U	23.630	2.885	1.885		1.000			Børnehuset er færdigt. Der pågår mangeludbedring på legepladsen. I anlægsbevillingen var afsat midler til grundkøb, hvor udgiften på nuværende tidspunkt ikke forventes i det niveau. Der kan derfor forventeligt lægges penge tilbage i kassen ved regnskabs afslutning.
U&B	04-10-2017	2019	Etablering af 0 - 6 års pladser i Galten/Skovby -	U	6.653	1.187	1.819		-632			Udvidelsen af Porskjær er færdig. Udvidelse af produktionskøkken i Porskjær er færdigt til sommerferien. Der er et forventet merforbrug samlet set på Porskjær, Græshoppen og Guldsmeden på ca. 380.000 kr. Merforbruget skyldes diverse tilkøbsydelse til projekterne, der ikke var medregnet i den oprindelige anlægsbevilling.
U&B	30-05-2018	2019	Etablering af 0-6 års pladser Græshoppen	U	3.907	204	572		-368			Etableringen af pladser i Græshoppen er færdig. Der mangler kun mangeludbedring.
U&B	03-10-2018	2019	Udvidelse af Guldsmeden	U	2.750	2.750	2.130		620			Udvidelse af Guldsmeden er færdig. Der er et mindreforbrug isoleret set på denne bevilling. Arbejdet er udført i samme udbud som Græshoppen. Derfor tænkes midlerne i overskud her ind i finansieringen af merforbruget på Græshoppen og Porskjær.
U&B	27-03-2019	2020	Tilbygning til Birkehuset	U	8.550	8.550	6.550	2.000				Der er udbud på projektet til maj, og forventet opstart af byggeriet til august. Forventes færdigt januar 2020.
U&B	03-10-2018	2020	Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning	U	8.500	8.500	3.000	5.500				3 mio. kr. bruges på jordkøb i år. Udgifterne til arkæologi, tilslutningsbidrag, forsyningsledninger og adgangsvej til skoleområdet kan forventes afholdt i 2020 og forventeligt også ind i 2021.

Samlet oversigt over anlæg 2019

Udvalg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Budget 2019	Disponeret 2019	Disponeret 2020	Bevilling til/fra kassebeholdning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fra drift	Budget anvendes i senere overslagsår	Bemærkning
U&B	03-10-2018	2020	Fleksibelt modulbyggeri Columbusskolen	U	12.000	12.000	9.000	3.000				Der er indgået kontrakt med entreprenør. Der er sket ændring i det oprindelige projekt i og med at det er valgt at bygge etape 2 og 3 samtidigt, ved at flytte børnene i en pavillon under arbejdet. Dette betyder, at arbejdet kan gennemføres hurtigere end først forventet. Nedbrydning af eksisterende bygning sker i sommerferien. Byggeriet starter i uge 30, umiddelbart efter sommerferien. Aflevering i uge 7.
U&B	30-01-2019	2019	Uvidelse af kapaciteten af Afdeling D i Låsby	U	4.000	4.000	3.000	1.000				Renoveringen startes op inden sommerferien og tilbygning forventes opstartet efter sommerferien. Projektet forventes færdigt med udgangen af året.
U&B	06-09-2017	2019	Renov/opt. ventilation/indeklime skolerne	U	10.545	2.988	2.988					Der er kommet 2 påbud fra arbejdstilsynet vedrørende ventiler af klasselokaler på Morten Børup skolen og Verring skole. Ventilationen etableres i år, og de overførte midler anvendes fuldt ud.

Samlet oversigt over anlæg 2019

Ud-valg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægs-bevilling	Budget 2019	Disponeret 2019	Disponeret 2020	Bevil-ling til/fra kasse-behold-ning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fra drift	Budget anvendes i senere over-slagsår	Bemærkning
Miljø- og Planudvalget												
M&P	17-12-2014	2020	Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. følgeudgifter	U	2.172	191	95	96				Der anvendes 190.000 kr. til Torveelement ved søen ved Sølund. Arbejdet udføres i efteråret 2019, og forventes klar til brug foråret 2020.
M&P	17-12-2014			I	-394	-394	-394					
M&P	17-12-2014	2019	Klimaprojekt Låsby etape 3, følgeudgifter	U	5.157	50	50					Anlægget er afsluttet. Der er indkommet 50.000 kr. for deltagelse i udviklingsprojektet ved Byskillet, som anvendes til drikkevandspost i Låsby Søpark. Vandposten opsættes i inden sommerferien.
M&P	27-04-2016	2020	Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter	U	500	488	188	300				Pengene skal anvendes til rekreative forbedringer i overgangen til Sorring Bæk. Grundet fremtidig planlægning af forsyningens kloakforhold, og de arbejder der skal foretages i denne forbindelse, vil pengene blive anvendt henover årene 2019-2020.
M&P	27-04-2016	2019	Tippethøj i Ry, følgeudgifter	U	500	63	63					Beløbet er til restarbejder, og anvendes i år.
M&P	17-12-2014	2019	Vestergade Medfinansieringsdelen	U	3.798	507	127		380			Der forventes et mindreforbrug på 380.000 kr. Anlægget afsluttes maj 2019, hvor der lægges slidlag.
M&P	17-12-2014	2021	Agnetevej Medfinansieringsdelen	U	24.024	24.123	1.200	17.192			5.731	Projektet afventer kommunens helhedsplan for området ved Ryhallerne, Ellemosen og parallelvej samt forsyningens helhedsplanlægning for vandproblematikken i Ry. Derfor vil der kun blive brugt penge til rådgiverydelser og borgerinddragelse i 2019.
M&P	17-12-2014	2019	Låsby etape 1, 2 og 3 medfinansieringsdelen	U	6.129	111	395			-284		Medfinansieringsprojektet er afsluttet med et merforbrug på 284.000 kr., som der blev redegjort for i 1. budgetopfølgning for 2018. Der pågår almindelig drift.
M&P	27-04-2016	2019	Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfin	U	4.751	3.993	3.993					Arbejdet pågår nedover skolesti og campusområde, med afslutning af områderne ved Skvæt Mølledam ovenfor Oddervej. Forventes færdigt ultimo oktober 2019.

Samlet oversigt over anlæg 2019

Udvalg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Budget 2019	Disponeret 2019	Disponeret 2020	Bevilling til/fra kassebeholdning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fra drift	Budget anvendes i senere overslagsår	Bemærkning
M&P	27-04-2016	2018	Galten Nord i Galten medfinansiering	U	5.280	-126	-126					Anlægsprojektet er færdigt. Regnskabet viser et merforbrug på 126.000 kr. Der er dog ikke nogen forventning til et merforbrug på dette projekt. Regnskabet er derfor under revision, og faktureringen vil blive rettet i 2019, så regnskabet bliver rigtigt.
M&P	27-04-2016	2019	Tinbæksøen i Skovby medfinansiering	U	7.132	2.678	250		2.428			Projektet er blevet billigere end ventet, grundet synergi med forsyningens almindelige servicemålsprojekt på arealet. Beløbet i 2019 er til slidlagsarbejde.
M&P	27-04-2016	2019	Tippethøj i Ry medfinansiering	U	2.083	1.189	1.189					Der udestår mangelarbejder og eftersåning af græs, samt topslidlag på sti. Forventes færdigt ultimo juni 2019.
M&P	27-04-2016	2019	Hovedgaden - Låsby etape 4 medfinansiering	U	6.969	2.663	2.663					Både første og anden del af projektet er arbejder på hovedgaden med nedgravning af rør og ombygning af hovedgaden til fremtidig vandvej. Anden etape forventes etableret fra august til december 2019.
M&P	26-04-2017	2021	Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfi	U	38.634	36.839	2.000	20.000			14.839	Skanderupbækken er opstartet med dialoggruppearbejdet, og der påregnes klargjort til projektering i indeværende år. Anlægsarbejdet forventes i 2020 og 2021.
M&P	26-04-2017	2021	Pressalit, Ry medfinansiering	U	6.107	6.348	0	3.174			3.174	Projektet forventes igangsat i 2020 til 2021.
M&P	28-06-2017		Forsyningens afdrag på klimaprojekter	U	0	-1	-1					Dette projekt er en indtægtsbevilling, og omhandler Skanderborg Forsynings afdrag på udgifterne til klimaprojekter.
M&P	28-06-2017			I	-107.645	-1.404	-1.404					
M&P	27-02-2013	2019	Sikre veje til skole og fritid	U	20.000	2.950	2.950					Alle pengene er disponeret i år jf. sag på Byrådet 2/5-19.
M&P	26-04-2017	2018	Stitunnel Vurringvej / Ægirsvej	U	4.500	250	33		217			Stitunnelen blev færdig i 2018. Den resterende indtægt vedrørende vejbirag afventer byggemodning af boligområderne defineret i strukturplanen for området.
M&P	26-04-2017	2024		I	-4.500	-2.596	-1.997	-382	-217			
M&P	30-03-2016	2019	Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej	U	15.253	150	150					Der er afsat 90.000 kr. til beplantning og 60.000 kr. til afmærkning. Arbejderne færdiggøres i 2019.

Samlet oversigt over anlæg 2019

Udvalg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Budget 2019	Disponeret 2019	Disponeret 2020	Bevilling til/fra kassebeholdning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fra drift	Budget anvendes i senere overslagsår	Bemærkning
M&P	28-06-2017	2019	Campus og Højvangen anlægsplan	U	4.040	3.767	3.767					Projektet forventes gennemført i foråret 2019. Projektet er den næste del af arbejdet med omdannelse af Skolestien og etablering af legeplads imellem de to boligforeningers område. Projektet indeholder også 1. etape af omdannelse af Campusområdet. I den 1. etape for campus omdannes campustorvet foran Niels Ebbesen Skolen, så det passer til formålet, og så det matcher den opgraderede Skolesti. Projektet er tildannet i sammenhæng med klimaprojektet for håndtering af overfladevand, som ledes videre ned ad Skolestien. Projektet forventes færdiggjort 1/7 og alle regninger betalt pr. 1/10.
M&P	28-06-2017	2019	Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg	U	1.000	321	321					Pengene forventes anvendt i år. Projekterne fra den oprindelige indstilling i 2017 er udført. Det påtænkes at anvende det resterende beløb til stiforlængelse.
M&P	06-09-2017	2019	Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej	U	1.800	23	23					Til færdiggørelsesarbejder, autoværn mv. Forventes færdigt i efteråret 2019.
M&P	25-04-2012	2019	Anejbjerg, Skandb. trafiksanering	U	2.341	1.031	1.301		-270			Manglende arbejder er slidlag og etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.
M&P		2019	Anejbjerggårdsvej	I		0	-270		270			Indtægten vedrører vejbidrag.
M&P	28-06-2017	2021	Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning	U	1.800	1.467	517	950				Projektet omhandler realisering af ny bebyggelse på Rådhuspladsen i Hørning. I området skal anlægges en offentlig vej. Skanderborg Kommune har valgt at udbyde dette vejprojekt i samarbejde med den private investor. Lokalplanen blev påklaget til naturklagenævnet, og projektet gik derfor i stå indtil nævnet meddelte, at klagen ikke ville få opsættende virkning. Dette betød flere måneders forsinkelse. Bevillingen for 2019 anvendes derfor først delvist i 2020. Det vil formentlig også betyde, at det rådighedsbeløb der ligger i 2020 delvist skal overføres til 2021.

Samlet oversigt over anlæg 2019

Udvalg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Budget 2019	Disponeret 2019	Disponeret 2020	Bevilling til/fra kassebeholdning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fra drift	Budget anvendes i senere overslagsår	Bemærkning
M&P	02-05-2019	2020	Pulje til cykelstier, stituneller m.v.	U	8.500	8.500	6.000	2.500				Det forventes, at der kan etableres en ny cykelsti i år. Hertil kan der anvendes midler til forbedring af komforten på eksisterende cykelstier jf. beslutning på Byrådet d. 2/5-19.
M&P	04-10-2017	2020	Klimavej ved Ovenvande	U	500	500	500					I sag på Byrådet i juni, samtidigt med 2. budgetopfølgning, søges om øget bevilling til dette projekt. Se gerne sagen herom.
M&P	25-04-2018		Politik for Skanderborg Midtby -ændret trafikstruk	U	7.644	7.248	7.248					M&P og ØK har på fællesmøde drøftet mulige scenarier for realiseringen af politikken for Skanderborg Midtby. Det blev af MP, ØK og byråd vedtaget, at igangsætte første del af et trafikforsøg, hvor Adelgade fra Mindet til Ole Lund Kirkegaards Stræde om-indrettes med smalle kørebaner, cykelstier og fartdæmpning. Samtidig gennemføres forsøg med byrumsinventar, cykelstativer og siddemøbler, for at muliggøre byliv, events og handel. Forsøget udbygges i efteråret med del to, som omhandler om-indretning af Adelgade fra Ole Lund Kirkegaards Stræde og ned forbi Bloms. Projektet justeres løbende og afsluttes med en stor evaluering i foråret 2020.
M&P	#	2022	Udbygning af Herredsvej	U	0	8.556	3.556	5.000				Arealerhvervelse til projektet er i gang. Da dette er en langvarig proces, kan anlægsarbejdet først opstartes i marken til oktober. Det betyder at årets forventede samlede forbrug reduceres til ca. 4 mio. kr. Det resterende beløb ønskes overført til 2020.
M&P	#	2022	Blegindvej	U	0	1.500	1.500					Beløbet er til projektering og diverse undersøgelser. Selve anlægsarbejdet skal udføres i 2020.
M&P	#	2023	Kryds, rute 170 Hørning	U	0	500	500					Beløbet er til projektering og diverse undersøgelser. Selve anlægsarbejdet skal udføres i 2021-2022.
M&P	04-10-2017	2019	Trafikale investering. sfa. af boligområde i Galte	U	1.350	1.334	1.334					Projektet bliver udført i 2019. Startes op i marken i august 2019. Afsluttes december 2019.

Samlet oversigt over anlæg 2019

Udvalg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Budget 2019	Disponeret 2019	Disponeret 2020	Bevilling til/fra kassebeholdning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fra drift	Budget anvendes i senere overslagsår	Bemærkning
M&P	03-10-2018	2020	Infrastrukturproj. udbyg. Toftegårdsvej	U	5.900	5.900	3.600	2.300				Projektet forventes opstartet i marken til efteråret 1/9-19. Der er gennemført en borgerinddragelsesproces til udvælgelse af de trafiktekniske tiltag, som ønskes gennemført for at forberede vejnettet omkring Toftegårdsvej til den stigning i trafik, som lokalplanlægningen af det nye område vil medføre. Det største ønske var at få en stitunnel under Vester Allé og samtidigt forbedre stiforbindelsen fra syd mod nord. Stitunnelen med tilhørende stianlæg søges opstartet i marken i efteråret 2019 og afsluttet i løbet af foråret 2020.
M&P	03-10-2018	2020	Etabl. ny adgangsvej sportsanlæg Fruering	U	3.300	3.300	3.000	300				Vejen udbydes i maj-juni måned. Arbejdet forventes at gå igang i marken til juli 2019 og forventes færdig ultimo året. Der vil være slutfakturering i 2020.
M&P	25-11-2009		Gl. Skolevej (Vrold) (vejbidrag vedr. tidligere an	U	5	0						Indtægtsbevillingen her vedrører vejbidrag. Det forventes ikke at indtægten kommer i år.
M&P	25-11-2009	I		-340	-63						-63	
M&P	21-03-2018	2019	Signalreg. krydset Stændervej/Vestergade	U	500	500	300		200			Der arbejdes med en løsning som forbyder højre/venstresving såfremt varegården er fyldt op. Det forventes, at hvis denne løsning etableres, kan det laves for ca. 300.000 kr.
M&P	03-10-2018	2019	Forlængelse af Ørstedsvvej	U	900	454	604		-150			Budgetoverskridelsen skyldes, at det har været nødvendigt at udskifte store mængder af dårlig underbund. Der mangler færdiggørelse med slidlag og afstrøbning. Det afventer byggeri på det tilstødende areal.
M&P	27-03-2019	2019	Udskiftning af elpærer til LED belysning på gadela	U	2.900	2.900	2.900					Leverandør af LED belysning er antaget. Tidplanen tilsiger at udskiftningen er foretaget i perioden august, september og oktober og deadline er medio november 2019. midlerne anvendes i år.
M&P	04-10-2017	2019	Ny facade på Stilling Skole	U	4.000	26	26					Projektet er færdigt.

Samlet oversigt over anlæg 2019

Udvalg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Budget 2019	Disponeret 2019	Disponeret 2020	Bevilling til/fra kassebeholdning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fra drift	Budget anvendes i senere overslagsår	Bemærkning
M&P	03-10-2018	2019	Nyt tag på Mølleskolen	U	1.500	1.500	1.500					Udbud i løbet af foråret. Forventet opstart efter sommerferien. Forventes færdigt november 2019.
M&P	27-03-2019	2019	Nyt tag på Gyvelhøjskolen	U	6.100	6.100	6.100					Anlægget er under projektering, og der er tilknyttet teknisk rådgiver. Licitation forventes maj/juni. Anlægsarbejdet forventes at gå i gang til juli. Forventet afslutning november.
M&P	03-10-2018	2020	ESCO-projekt	U	0	10.000	8.000	2.000				Der screenes nu og laves udbud før sommerferien. Implementering snarest derefter. Projektet forventes færdigt i 2019, med de sidste faktureringer i 2020. Pengene søges frigivet i nærværende budgetopfølgning.
M&P	04-10-2017	2020	Torvet i Hørning	U	385	1.662	462	1.200				Omdannelse af Torvet i Hørning efter krone-tilkrone-princippet. Anlægsprojektet er inddelt i etaper. Etape 1 realiseres i oktober 2018-marts 2019. Etape 2-4 realiseres, når der er rejst midler i lokalsamfundet. Etape 4 kan først realiseres når lokalplan 1130 for Hørning Rådhusgrund er realiseret. Afhængig af indsamling af midler og igangsætning af projekt på rådhusgrunden er det sandsynligt, at størstedelen af midlerne først skal anvendes i 2020.
M&P	28-06-2017	2019	Helhedsplan for Skanderborg Station	U	1.000	259	259					Efter aftale med DSB færdiggøres Helhedsplanen for Skanderborg Station til politisk behandling, og som indspil til budget 2020. Helhedsplanen indgår tilsvarende i DSB's prioriteringer. Helhedsplanen rummer ikke en busterminal på den tidligere posthusgrund – nu Museum Skanderborg, men alene plads til busser ude af rute på areal længst mod øst. Der igangsættes inden for den økonomiske ramme undersøgelser om muligheden for indplacering af busterminal på Sygehusvej. Arbejdet forventes færdigt august 2019.

Samlet oversigt over anlæg 2019

Udvalg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Budget 2019	Disponeret 2019	Disponeret 2020	Bevilling til/fra kassebeholdning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fra drift	Budget anvendes i senere overslagsår	Bemærkning
Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget												
K,S&B	20-03-2013	2019	Skanderborg Søtorv	U	2.029	1.200	1.200					Denne anlægspulje betragtes som en projekteringsanlægspulje for det samlede Søtorvsprojekt, der omfatter udvidelse af Kulturhuset, Kulturløberen og Søbadet. Der blev i december 2018 bevilget kr. 320.000 til bygherrerådgivning vedr. Søbadet som forudsætning for totalentreprisemodel - godkendt i Byrådet 19.12.2018. På juni mødet bliver projektet og økonomien i sin helhed præsenteret for udvalget.
K,S&B	03-10-2018	2019	Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid	U	204	204	204					Pengene forventes brugt i 2019.
K,S&B	27-03-2019	2020	Flytning af museet til posthuset	U	1.000	1.000	1.000					Midlerne anvendes til forberedelsen af flytningen af museet til posthuset.
K,S&B	03-10-2018	2020	Trailcenter Søhøjlandet	U	2.335	2.335	335	2.000				projektet afventer de sidste fondsmidler, før projektet kan realiseres.
K,S&B	24-06-2015	2019	Rekreativt område med Crossfit i Låsby	U	6.794	0						Der mangler at hjemtage de sidste 100.000 kr. fra Friluftsrådet - før der kan laves anlægsregnskab.
K,S&B	24-06-2015		I	-6.200	-100	-100						
K,S&B	24-06-2015	2019	Rekreativt område på Ejerbavnehøj	U	2.466	776	776					Anlægsarbejdet er ved at være færdigudført af Entreprenøraftdelingen. Endelig afregning foretages med Realdania i foråret 2019. Indvielsen forventes afholdt 28. juni 2019.
K,S&B	24-06-2015		I	-2.619	-2.619	-2.619						
K,S&B	31-01-2018	2019	Smedjen på Vestermølle	U	962	44	44					Der bliver i foråret 2019 hjemtaget finansiering fra fonde m.m.
K,S&B	31-01-2018		I	-962	-962	-962						
K,S&B	20-12-2017	2019	Skanderborg Kulturhus - Udbygning med sidescene og	U	10.772	7.999	7.999					Tilbygningen står klar 1/9 2019. Alle midlerne forventes anvendt i år.
K,S&B	20-12-2017		I	0	-248	-248						
K,S&B	31-10-2018	2020	Låsby Svømmebad gennemgribende renovering på 2020	U	150	1.850		1.850				Låsby Svømmebad arbejder med at søge fondsmidler og gøre projektet klar til godkendelse. Der er yderligere 4 mio. kr. afsat i budget 2020.
K,S&B	28-02-2018	2019	Skanderborg Svømmehal renoveringsarbejder	U	5.000	4.500	4.500					Projektet er godkendt i december 2018 til udbetaling i rater under renoveringen sommeren 2019.
			Skanderborg Kommune i alt		403.022	282.070	153.226	85.923	21.702	1.882	19.337	

Samlet oversigt over anlæg 2019

Ud- valg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Budget 2019	Dispon- eret 2019	Dispo- neret 2020	Bevil- ling til/fra kasse- behold- ning* (+) betyder tilgang til kassen	til/fra drift	Budget anven- des i senere over- slagsår	Bemærkning
-------------	---	---------	-----------------------	-----	----------------------	----------------	-------------------------	-------------------------	--	------------------	---	------------

Indenfor anlægsramme, bruttoudgifter	560.749	186.884	146.708	35.357	997	2.166	1.656
Udenfor anlægsramme	144.373	130.324	53.108	50.948	2.808	-284	23.744
Bruttoindtægter	-302.100	-35.138	-46.590	-382	17.897	0	-6.063
I alt	403.022	282.070	153.226	85.923	21.702	1.882	19.337