

I dette bilag er en oversigt med igangværende cykelstiprojekter, og andre projekter som fremgår af budgetaftalens punkt ”Pulje til cykelstier, stituneller samt sikre veje til skole og fritid.”

I nedenstående skema se de igangværende projekter som finansernes fra denne pulje.

Projekt	Status
Sikre veje til skole	Det er et løbende arbejde med forholdsvis små projekter. Har på nuværende tidspunkt en bevilling på 1. mio. kr. pr. år.
Thorsvej i Ry	Projektet er netop ved at blive færdig projekteret, vi forventer udbud primo 2022.
Stier i forbindelse med elektrificering af jernbanen	I forbindelse med elektrificeringen af jernbanen. Har Skanderborg Kommune en forpligtigelse til medfinansiering af nogle stibroer. Projekt administreres af Bane Danmark.
Rodelundvej, Gl. Rye	Sidste hånd er ved at blive lagt på udbudsmaterialet, der er åstedesforretning på strækningen primo november. Vi forventer opstart i marken inden sommer 2022.
Svejstrupvej, Svejstrup-Bjedstrup	Afventer myndighedsbehandling omkring håndterings af vejvand. Projektet er klart til udbud når det har alle godkendelser.
Vestergade, Skanderborg	Afventer afklaring fra Slots og kulturstyrelsen, om der kan gives tilladelse til etablering af cykelstier på Lillesøvej.
Kærvej, Hørning	Administrationen indgår stadig i dialog med Bane Danmark om brugen af areal til stiformålet.
Langelinie, Herskind	Har været i udbud, efterfølgende har forsyningen kaldt en timeout, da de har behov for at undersøge om den aftale som Kommunen har indgået med forsyningen, kan gennemføres. Når dette er afklaret, vil projekt være klar til gennemførelse.