

Bilag 2.a Samlet oversigt over anlæg 2019, Trafiklys

Vurdering af alle anlægsprojekter på tre parametre

Økonomifunktionen og Teknik og Miljø har i 2019 et fælles mål om at videreudvikle anlægsstyringen i Skanderborg Kommune. Et af resultaterne heraf er, at alle anlæg ved budgetopfølgningen skal vurderes på tre parametre: Økonomi, fremdrift og periodisering. Vurderingen danner baggrund for at give hvert anlæg en farve på disse tre parametre, alt efter hvordan anlægget klarer sig på de tre parametre

Økonomi refererer til, om projektet holder sig indenfor anlægsbevillingen.

Fremdrift refererer til, om projektet skrider frem i den hastighed der bør kunne forventes, og endelig,

Periodisering, som handler om, hvorvidt projektets rådighedsbeløb afspejler det tidsmæssige forbrug på bevillingen, altså om rådighedsbeløbene er placeret rigtigt i investeringsoversigten over årene.

Farven grøn anvendes, hvis økonomien overholdes, fremdriften er som forventet og periodiseringen af rådighedsbeløb er korrekt.

Gul gives, hvis der er et forhold, der i mindre grad giver anledning til bekymring, og

Rød anvendes, hvis der er stor afvigelse på en given parameter.

Bemærkninger til de enkelte projekter, og årsagen til en eventuel gul eller rød farve i et felt, findes i bilag 2.b om anlæg.

Udvalg	Start dato = Bevilling Byrådet	Slut år	Projekter i 1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
Miljø- og Planudvalget								
M&P	17-12-2014	2020	Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. følgeudgifter	U	2.172			
M&P	17-12-2014			I	-394			
M&P	17-12-2014	2019	Klimaprojekt Låsby etape 3, følgeudgifter	U	5.113			
M&P	27-04-2016	2020	Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter	U	500			
M&P	27-04-2016	2019	Tippethøj i Ry, følgeudgifter	U	500			
M&P	17-12-2014	2019	Vestergade Medfinansieringsdelen	U	3.798			
M&P	17-12-2014	2021	Agnetevej Medfinansieringsdelen	U	24.024			
M&P	17-12-2014	2019	Låsby etape 1, 2 og 3 medfinansieringsdelen	U	6.129			
M&P	27-04-2016	2019	Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg	U	4.751			
M&P	27-04-2016	2018	Galten Nord i Galten medfinansiering	U	5.280			
M&P	27-04-2016	2019	Tinbæksøen i Skovby medfinansiering	U	7.132			
M&P	27-04-2016	2019	Tippethøj i Ry medfinansiering	U	2.083			
M&P	27-04-2016	2019	Hovedgaden - Låsby etape 4 medfinansiering	U	6.969			
M&P	26-04-2017	2021	Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg	U	38.634			
M&P	26-04-2017	2021	Pressalit, Ry medfinansiering	U	6.107			
M&P	28-06-2017		Forsyningens afdrag på klimaprojekter	U	0			
M&P	28-06-2017			I	-107.645			
M&P	27-02-2013	2019	Sikre veje til skole og fritid	U	20.000			
M&P	26-04-2017	2018	Stitunnel Vurringvej / Ægirsvej	U	0			
M&P	30-03-2016	2019	Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej	U	15.253			
M&P	28-06-2017	2019	Campus og Højvangen anlægsplan	U	4.803			
M&P	28-06-2017	2019	Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg	U	1.000			
M&P	06-09-2017	2019	Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej	U	1.800			
M&P	25-04-2012	2019	Anebjerg, Skandb. trafiksanering Anebjerggårdsvej	U	2.341			
M&P	28-06-2017	2021	Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning	U	1.800			
M&P	02-05-2019	2020	Pulje til cykelstier, stituneller m.v.	U	8.500			
M&P	04-10-2017	2020	Klimavej ved Ovenvande	U	2.425			
M&P	25-04-2018	2021	Politik for Skanderborg Midtby -ændret trafikstruk	U	7.644			
M&P	26-06-2019	2022	Udbygning af Herredsvej	U	9.000			
M&P	26-06-2019	2022	Blegindvej	U	1.500			
M&P	26-06-2019	2023	Kryds, rute 170 Hørning	U	500			
M&P	04-10-2017	2019	Trafikale investering. sfa. af boligområde i Galte	U	1.350			
M&P	03-10-2018	2020	Infrastrukturproj. udbyggn. Toftegårdsvej	U	5.900			
M&P	03-10-2018	2020	Etabl. ny adgangsvvej sportsanlæg Fruering	U	3.300			
M&P	25-11-2009		Gl. Skolevej (Vrold) (vejbidrag vedr. tidligere an	I	-340			
M&P	21-03-2018	2019	Signalreg. krydset Stændervej/Vestergade	U	500			
M&P	03-10-2018	2019	Forlængelse af Ørstedvej	U	900			
M&P	27-03-2019	2019	Udskiftning af elpærer til LED belysning på gadela	U	2.900			
M&P	04-10-2017	2019	Ny facade på Stilling Skole	U	4.000			
M&P	03-10-2018	2019	Nyt tag på Mølleskolen	U	1.500			
M&P	27-03-2019	2019	Nyt tag på Gyvelhøjskolen	U	6.100			
M&P	26-06-2019	2020	LED-belysning på skoler	U	10.000			
M&P	04-10-2017	2020	Torvet i Hørning	U	385			
M&P	28-06-2017	2019	Helhedsplan for Skanderborg Station	U	1.000			