

## Bilag 3.b

### Indholdsfortegnelse

1.	Indledning.....	3
2.	Overblik over anlæg på Økonomiudvalget.....	4
3.	Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Økonomiudvalget.....	4
3.1	Byggemodninger .....	4
3.2	Salg af kommunale ejendomme.....	4
3.3	Anebjerg Skovrejsning .....	4
3.4	Videre proces for Sølund.....	4
3.5	Boliger på museumsgrunden .....	4
3.6	Vedligehold uforudsete .....	4
3.7	Udskiftning af PC’ere .....	4
4.	Overblik over anlæg på Socialudvalget .....	5
5.	Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Socialudvalget .....	5
5.1	Nyt plejecenter i Ry, servicearealindtægter .....	5
5.2	Elektronisk låsesystem og analyse af nødkald.....	5
5.3	Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus .....	5
6.	Overblik over anlæg på Undervisnings- og Børneudvalget .....	6
7.	Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Undervisnings- og Børneudvalget .....	7
7.1	Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning.....	7
7.2	Renovering af Højboskolen .....	7
7.3	Ny daginstitution i Gl. Rye .....	7
7.4	Børnehuset Horsegaard .....	7
7.5	Ny skole i Ry med placering v. Ry-hallerne .....	7
7.6	Nyt Børnehus i Hørning .....	7
<b>8.</b>	<b>Leasingfinansierede anlæg .....</b>	<b>7</b>
8.1	Ny skole og daginstitution i Hørning .....	7
9.	Overblik over anlæg på Miljø og Planudvalget .....	8
10.	Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Miljø og Planudvalget .....	9
10.1	Afledt infrastruktur skolebyggeri i Hørning.....	9
10.2	Forbedret infrastruktur Sølunds pavilloner .....	9
10.3	Torvet i Hørning.....	9
10.4	Etablering af mindre trafiksikkerhedsprojekter.....	9
10.5	Pulje til cykelstier, stituneller m.v. ....	9
10.6	Kabellægning af luftledninger.....	9
10.7	Vejanlæg Niels Bohrsvej /Randersvej .....	9
10.8	Infrastrukturprojekter udbygning af Toftegårdsvej.....	9
11.	Overblik over klima-anlæg på Miljø- og Planudvalget.....	10
12.	Status og bemærkninger på ”røde” klima-anlæg.....	10
12.1	Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter.....	10
12.2	Agnetevej Medfinansieringsdelen.....	10
12.3	Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfinansiering .....	10

12.4	Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfinansiering .....	10
12.5	Arkæologi og klimasikring i Alken Enge og Illerup Ådal.....	10
13.	Overblik over anlæg på Kultur, - Sundheds, - og Beskæftigelsesudvalget .....	11
14.	Status og bemærkninger på ”røde” anlæg K - S - B-udvalget .....	11
14.1	Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning .....	11
14.2	Nyt Museum Skanderborg .....	11
14.3	Spor 3 Etape 1 (Kunststofbane) .....	11

## 1. Indledning

Byrådet vedtog investeringsoversigten med budgetaftalen for 2021. Der bliver fulgt op på alle anlægsbevillinger i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Det gælder både nye anlæg fra det seneste budgetforlig, og de anlæg der er overført fra tidligere år.

I dette bilag gives et visuelt overblik over, om der er fremdrift i anlægsprojekterne, om økonomien holder, samt om rådighedsbeløbene ligger rigtigt i investeringsoversigten.

Tabel 1: Skala for status på forandringer på anlæg

Skala	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
1	Stor overskridelse af anlægsbevilling	Der er ingen fremdrift i projektet	Rådighedsbeløb er placeret misvisende i investeringsoversigten, i forhold til hvordan forbruget falder.
2	Mindre overskridelse af anlægsbevilling	Der er fremdrift, men det går langsommere end forventet	Rådighedsbeløb er placeret noget misvisende i investeringsoversigten, i forhold til hvordan forbruget falder.
3	Ubetydelig overskridelse af anlægsbevilling	Der er fremdrift, men det går lidt langsommere end forventet	Rådighedsbeløb er placeret mindre misvisende i investeringsoversigten, i forhold til hvordan forbruget falder.
4	Anlægsbevilling overholdes	Der er den forventede fremdrift i projektet	Rådighedsbeløb er placeret rigtigt i investeringsoversigten, i forhold til hvordan forbruget falder.

Der fremgår en kort status på ”røde” anlæg. Der bliver givet status ved 1., 2. og 3. budgetopfølgning samt en afsluttende status i forbindelse med regnskabsaflæggelsen på de enkelte anlægsprojekter.

## 2. Overblik over anlæg på Økonomiudvalget

Projekter i 1.000 kr.	U/I	Budget 2021	Forv. regnskab	Disponeret i 2022	Kassebeholdning	Til drift	Senere år	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
3.1 Byggemodninger	U	25.000	15.000		10.000			4	2	1
	I	-25.000	-14.000		-11.000			4	2	1
3.2 Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase	U	1.492	492	1.000				4	2	1
3.3 Anebjerg - skovrejsning	U	3.453	2.032				1.421	4	4	1
3.4 Videre proces for Sølund	U	122	33	89				4	2	2
3.5 Boliger på Museumsgrunden, igangsætning	U	504	100	404				4	2	2
3.6 Vedligehold, uforudsete udgifter	U	664	100	564				4	4	2
3.7 Udskiftning af PC'ere (Ramme)	U	300	0			300		4	3	3
Strategisk jordkøb (ramme)	U	697	697					4	4	4
Salg af Ryvang	I	-2.500	-2.500					4	4	4
Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase	I	-1.800	-1.800					4	4	4

Tabellnote (+) er udgifter/udgiftsbudget / (-) er indtægter/indtægtsbudget eller merforbrug

## 3. Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Økonomiudvalget

<b>3.1 Byggemodninger</b>	Det skønnes, at forbruget samlet set bliver 15 mio. kr. i år. Det vil sige, 10 mio. kr. under rammen på 25 mio. kr. At forbruget ikke bliver højere, skyldes hovedsageligt, at der for nye byggemodninger gælder, at der i den første fase af byggeperioden fortrinsvis udføres spildevandsanlæg. Dette betales af Skanderborg Forsyning. Derfor skønnes det, at udgifterne til vej anlæg med videre, bliver begrænsede i indeværende år. Indtægter i år forventes at blive ca. 14 mio. kr. Bevillingerne til udgifter og indtægter på byggemodning tilpasses i december.
<b>3.2 Salg af kommunale ejendomme</b>	Trækket på denne bevilling bliver ikke så stort i år, på grund af færre handler. Mindreforbruget overføres.
<b>3.3 Anebjerg Skovrejsning</b>	Jævnfør sag på Byrådet 24/6 2021 opkræves der 2 mio. kr. til Skovrejsning i 2021. Resten overføres til senere år.
<b>3.4 Videre proces for Sølund</b>	Projektet med at kigge på omdannelsen af Sølund er endnu ikke afsluttet. Der foreligger stadig et arbejde med at få afdækket muligheder for hvilke kommunale og/eller private funktioner, der kan placeres i eksisterende bygninger. Beløb overføres til 2022 til yderligere undersøgelser.
<b>3.5 Boliger på museumsgrunden</b>	Udgifter i år er til tomgangsdrift. Det forventede forbrug dækker disse omkostninger. Resten overføres.
<b>3.6 Vedligehold uforudsete</b>	Der forventes et mindreforbrug på denne bevilling i år. Overskuddet overføres.
<b>3.7 Udskiftning af PC'ere</b>	Beløbet til den løbende udskiftning af PC'ere overføres til driften.

## 4. Overblik over anlæg på Socialudvalget

Projekter i 1.000 kr.	U /I	Budget 2021	Forv. regn- skab 2021	Dispo- neret i 2022	Kasse- be- hold- ning	Til drift	Øko- nomi	Frem- drift	Perio- dise- ring
5.1 Nyt plejecenter i Ry, servicearea- lindtægter	I	-2.880	0	-2.880			4	1	1
5.2 Elektronisk låsesystem og analyse af nødkald	U	235	2			233	4	1	1
5.3 Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus	U	159	219		-60		3	4	4
Nyt plejecenter i Ry	U	6.352	759		5.593		4	4	4
Nyt plejecenter i Ry Servicearealer	U	2.025	317		1.708		4	4	4
Nyt plejecenter Ry yderligere faciliteter	U	17	16		1		4	4	4
Plejeboligplan i Galten	U	1.035	1.035				4	4	4
Ny køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund	U	12.054	12.054				4	4	4
Bolig i Boenhed på Sølund	U	900	900				4	4	4

Tabelnote (+) er udgifter/udgiftsbudget / (-) er indtægter eller merforbrug

## 5. Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Socialudvalget

5.1 <b>Nyt plejecenter i Ry, servicearealindtægter</b>	Servicearealindtægten kommer til næste år. Regnskabet for Fællesskabets Hus i Ry kommer ultimo 2021.
5.2 <b>Elektronisk låsesystem og analyse af nødkald</b>	Der resterer 0,233 mio. kr. til analyse af nødkald. I denne budgetopfølgning overføres disse penge til driften, til færdiggørelse af analysen.
5.3 <b>Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus</b>	Et lille merforbrug som søges dækket af de overskydende midler på Plejeboligbyggeriet i Ry, Fællesskabets Hus. Jævnfør ovenfor kommer regnskabet for Fællesskabets Hus i Ry ultimo 2021.

## 6. Overblik over anlæg på Undervisnings- og Børneudvalget

Projekter i 1.000 kr.	U /I	Bud- get 2021	Forv. regn- skab 2021	Dispo- neret i 2022	Kasse- be- hold- ning	Til drift	Sen- re år	Øko- nomi	Frem- drift	Perio- dise- ring
7.1 Ramme jordkøb vedr. skolebyg- geri Hørning	U	1.300	127				1.173	4	1	1
7.2 Renovering af Højboskolen	U	12.064	8.030				4.034	4	2	1
7.3 Ny daginstitution i Gl. Rye	U	1.500	320	1.180				4	3	2
7.4 Børnehuset Horsegaard	U	1.500	860	640				4	3	2
7.5 Ny skole i Ry med placering v. Ry-hallerne	U	1.500	800	700				4	3	2
7.6 Nyt Børnehus i Hørning	U	553	0			553		4	4	3
Opp anlægsydelse	U	3.771	3.771					4	4	4
Tilbygning til Birkehuset	U	36	36					4	4	4
Ramme til tilpasn./renovering af inst.	U	239	239					4	4	4
Kapacitetsudvidelser og renove- ringsproje	U	2.700	2.700					4	4	4
Kapacitet dagtilbudsområdet - Herskind	U	500	500					4	4	4
Renov/opt. ventilation/indeklima skolerne	U	5.744	5.744					4	4	4
Udvidelse af kapaciteten af Afde- ling D i Låsby	U	157	133		24			4	4	4
Renovering og ombygning, Skov- byskolen	U	2.000	2.000					4	4	4
Kapacitets-&strukturpulje på skole & dag	U	4.300	4.300					4	4	4
Ny Skole i Hørning, intern bygher- rerådgivning	U	10	10					4	4	4
Ombygning af NE Skolen etable- ring af Afdeling E	U	2.000	2.000					4	4	4
Etablering af nye rammer for Hør- ningskolen	U	500	500					4	4	4
<b>Leasingfinansierede anlæg</b>										
8.1 Ny skole og daginstitution i Hørning	U	69.591	12.000	7.328			50.263	4	1	1

Tabelnote (+) er udgifter/udgiftsbudget / (-) er indtægter/indtægtsbudget eller merforbrug

## 7. Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Undervisnings- og Børneudvalget

7.1	<b>Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri i Hørning</b>	Bevilling flyttes til 2024. Udgifter i 2021 er til Landinspektør i forbindelse med udmatrikulering. Det resterende rådighedsbeløb udskydes til 2024, da der her kan opstå uforudsete udgifter i forhold til grundstykket.
7.2	<b>Renovering af Højboskolen</b>	På grund af lange leverancetider på betonelementer, har det været nødvendigt at bytte om på etape 1 og 2 i projektet. Så etape 1, hvor betonelementerne skal anvendes, igangsættes senere end først planlagt. Betonelementer er meget dyre, og den store post til disse elementer kommer således nu først til næste år.
7.3	<b>Ny daginstitution i Gl. Rye</b>	I år kommer der udgifter til intern rådgivning på 0,320 mio. kr. Resten overføres.
7.4	<b>Børnehuset Horsegaard</b>	Udgifter i år er 0,360 mio. kr. til jordkøb, som blev bevilliget i sag på Byrådet d. 26/5-2021. Hertil disponeres 0,500 mio. kr. til rådgivning. Resten overføres.
7.5	<b>Ny skole i Ry med placering v. Ryhallerne</b>	Der forventes brugt 0,800 mio. kr. i år, bl.a. til det pædagogiske idégrundlag, landinspektør og intern projektledelse. Resten overføres til senere år.
7.6	<b>Nyt Børnehus i Hørning</b>	Der resterer et beløb på 0,553 mio. kr. vedrørende opførelsen af Elmely i Hørning. Beløbet er til beplantning. Det overføres til driften, så beplantningen kan udføres, når tidspunktet passer. Herefter lukkes anlægget.

## 8. Leasingfinansierede anlæg

8.1	<b>Ny skole og daginstitution i Hørning</b>	<p>Anlæg og Ejendomme har sammen med totalentreprenøren skønnet en tidsplan for det samlede projekt, der tilsiger et forbrug på 12 mio. kr. i år, 70 mio. i 2023 og resten af anlægssummen i 2024.</p> <p>På dette projekt er der ikke tidligere sket en revision af, hvordan rådighedsbeløb har været periodiseret efter budgetforlignene. Det skyldes, at rådighedsbeløb fra tidligere forlig, ligger som en forventet deponering under finansområdet.</p> <p>Anlæg og Ejendomme forventer, at kunne have et mere præcist bud på, hvornår betalingerne falder i starten af 2022. Da vil rådighedsbeløbene blive periodiseret på ny, henover alle år. Og den del af det korrigerede budget 2022 inklusive overførsler fra tidligere år, som der ikke forventes at ville ske deponering af, fordi forbruget ikke forventes i den størrelsesorden, vil blive budgetteret på anlæg igen.</p>
-----	---	--

## 9. Overblik over anlæg på Miljø og Planudvalget

Projekter i 1.000 kr.	U/ I	Budget 2021	Forv. regn- skab 2021	Dispo- neret i 2022	Senere år	Økono- mi	Frem- drift	Periodi- sering
10.1 Afledt infrastruktur skolebyg. i Hørning	U	1.774	0		1.774	4	1	1
10.2 Forbedret infrastruktur ved Sølunds Pavilloner	U	2.500	1.500	1.000		4	2	1
10.3 Torvet i Hørning	U	618	300	318		4	3	2
10.4 Etablering mindre trafikikkerhedsprojekter	U	1.105	600	505		4	3	2
10.5 Pulje til cykelstier, stituneller m.v.	U	6.345	5.858	487		4	3	2
10.6 Kabellægning af luftledninger	U	1.371	961	410		4	4	3
10.7 Vejanlæg Niels Bohrsvej/Randersvej	U	700	600	100		4	4	3
10.8 Infrastrukturproj. udbyg. Toftegårdsvej	U	5.089	5.089			3	4	4
Sikre veje til skole og fritid	U	1.229	1.229			4	4	4
Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej	U	363	363			4	4	4
Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej	U	323	323			4	4	4
Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning	U	123	123			4	4	4
Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole. For	U	2.734	2.734			4	4	4
Udbygning af Herredsvej	U	14.100	14.100			4	4	4
Kryds, rute 170 Hørning	U	100	100			4	4	4
Blegindvej	U	5.740	5.740			4	4	4
Trafikanalyser	U	250	250			4	4	4
Udskiftning af elpærer til LED belysning på gadela	U	3.000	3.000			4	4	4
Midtbyplanen	U	990	990			4	4	4
Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)	U	1.750	1.750			4	4	4
Trafikafvikling Skanderborg Station	U	2.010	2.010			4	4	4
Vejanlæg ved ny børnehave, Sølund	U	1.515	1.515			4	4	4
Cykelstier på Thorsvej	U	500	500			4	4	4
Parkeringsplads v. Kirkevej, Hørning	U	356	356			4	4	4
Udvidelse af Stilling Landevej+forundersøgelse	U	300	300			4	4	4
Reserveret til særlige cykelstier m.v.	U	1.500	1.500			4	4	4
Helhedsplan for Skanderborg Station	U	100	100			4	4	4

Tabellnote (+) er udgifter/udgiftsbudget / (-) er indtægter/indtægtsbudget eller merforbrug



## 10. Status og bemærkninger på ”røde” anlæg Miljø og Planudvalget

10.1	<b>Afledt infrastruktur skolebyggeri i Hørning</b>	Bevilling flyttes til 2023, da forholdene omkring vej og sti p.t. ikke er endeligt afklaret.
10.2	<b>Forbedret infrastruktur Sølunds pavilloner</b>	Fase 1, ny stikvej til den nye institution afsluttes i år. Fase 2, afledning af regnvand og etablering af cykelsti, forventes udført i 2022.
10.3	<b>Torvet i Hørning</b>	Der er frigivet 618.000 kr. på Byrådet d. 28/4-21. Ca. halvdelen anvendes i år. Resten overføres. Etape 4 er færdiggjort bortset fra beplantningen som foretages i november. Så mangler etape 2 og 3, som planlægges i efteråret 2021, og forventes udført i 2022.
10.4	<b>Etablering af mindre trafikikkerhedsprojekter</b>	Overførslen til 2022 skyldes, at projektet med udvidelse af krydset Svejstrupvej/Bjedstrupvej, først laves i 2022, samtidigt med cykelstierne langs Svejstrupvej. Cykelstierne langs Svejstrupvej etableres indenfor bevillingen til Pulje til cykelstier.
10.5	<b>Pulje til cykelstier, stitunneller m.v.</b>	Der er en mindre forskydning på dette projekt. De igangværende sager i 2021 drejer sig om Svejstrupvej, Rodelundvej, Ryesgade og Banegårdsvej. Alle projekter er i gang. Overførslen til 2022 er baseret på disponeringer, som det ser ud for 2021 her i september. Rodelundvej har i løbet af året fået forsinkelse på grund af myndighedsbehandling. Angående Vestergade er der korrespondance med Slots- og naturstyrelsen angående fredningen af Byvolden ved Lillesøvej. Det er uvist, hvornår der kommer en afklaring af dette forhold.
10.6	<b>Kabellægning af luftledninger</b>	Bevillingen til Kabellægning var i sin tid baseret på et skøn. Kommunen har fået nogle rigtige gode tilbud hjem, så det er blevet billigere end forventet. Når arbejdet er færdigt i år, er der ikke flere luftledninger tilbage.  Der står dog nogle gamle træmaster rundt omkring i kommunen, som administrationen påtænker at skifte til næste år, for en del af restbeløbet.
10.7	<b>Vejanlæg Niels Bohrsvej /Randersvej</b>	Der overføres 100.000 kr. til 2022. Det skyldes, at forholdene omkring projektets grundlag, herunder trafiktælling, først er ved at komme på plads nu. Vejdirektoratet er blevet inddraget forhold til nærheden til tilslutningsanlægget Skanderborg Nord. Dette har også haft indflydelse på tidsplanen. Projektet starter op i marken i 2022.
10.8	<b>Infrastrukturprojekter udbygning af Toftegårdsvej</b>	Der forventes et mindre merforbrug på denne sag. Byrådet vil blive forelagt regnskabsbemærkninger og forslag til finansiering, når regnskabet fremsendes.

## 11. Overblik over klima-anlæg på Miljø- og Planudvalget

Projekter i 1.000 kr.	U /I	Budget 2021	Forv. regn- skab	Dispo- neret i 2022	Kasse- be- hold- ning	Senere år	Økono- mi	Frem- drift	Perio- dise- ring
12.1 Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter	U	200	20	180			4	1	1
12.2 Agnetevej Medfinansieringsdelen	U	3.000	500			2.500	4	1	1
12.3 Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfinansiering	U	500	50	450			4	1	1
12.4 Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfinansiering	U	5.000	500	4.500			4	1	1
12.5 Arkæologi og klimasikring i Alken Enge og Illerup Ådal	U	1.093	139	954			4	1	1
Tippethøj i Ry medfinansiering	U	42	0		42		4	4	4

Tabellnote (+) er udgifter/udgiftsbudget / (-) er indtægter/indtægtsbudget eller merforbrug

## 12. Status og bemærkninger på ”røde” klima-anlæg

12.1 <b>Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter</b>	Pengene skal anvendes til rekreative forbedringer i overgangen til Sorring Bæk i 2022.
12.2 <b>Agnetevej Medfinansieringsdelen</b>	Der er projektændringer og tidsforskydninger på projektet. Den oprindelige samlede tidsplan forventes overholdt. Agnetevej-projektets 1. del omkring Agnetevej, er fortsat i planlægningsfasen, hvor Stadion Alle er under etablering. Der kommer fortsættelse på Agnetevej og Randersvej april 2022 og herefter arbejder på Kildebakken i 2023. Der er arbejdes pt. med mindre projektering.
12.3 <b>Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfinansiering</b>	Udskydelse af medfinansieringsprojekt, grundet oprensningssag ved Skvæt Mølledam.
12.4 <b>Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfinansiering</b>	Skanderupbækken er opstartet med dialoggruppearbejdet, og der påregnes klargjort til projektering anden kvartal 2021. Her opstartes med etableringer af servicemålbassiner ved Ivars Eng, og ved Skydebanevej. Herefter følger etablering ved Wegners eng efterår 2022 og bassin ved realskolen i 2023.
12.5 <b>Arkæologi og klimasikring i Alken Enge og Illerup Ådal</b>	Der afventes klare samarbejdsflader, og at Naturstyrelsen sender projektet i udbud. Der forventes ikke yderligere træk på rådighedsbeløbet i år.

### 13. Overblik over anlæg på Kultur, - Sundheds, - og Beskæftigelsesudvalget

Projekter i 1.000 kr.	U/I	Budget 2021	Forv. Regnskab 2021	Disponeret i 2022	Kasse-Beholdning	Økonomi	Fremdrift	Periodisering
14.1 Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning	U	4.000	1.000	3.000		4	1	1
14.2 Nyt Museum Skanderborg	U	1.584	600	984		4	2	1
14.3 Spor 3 Etape 1 (Kunststofbane)	U	5.561	3.200	2.361		4	2	1
Job Nu Kollegiet	U	248	270		-22	4	4	4
Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid	U	200	200			4	4	4
Renovering/dræning udendørs baner	U	305	305			4	4	4
Nye gulve i hallerne	U	760	760			4	4	4
Rekreativt område på Ejerbavnehøj	I	-2.610	-2.610			4	4	4
Folkeoplysning - rammebeløb	U	200	200			4	4	4
Smedjen på Vester mølle	I	-116	-116			4	4	4
Skanderborg Kulturhus - Udbygning med sidescene	U	1.286	1.286			4	4	4
Søbåd og Kulturløber	U	13.027	13.027			4	4	4
Galten/Skovby Minigolf	U	200	200			4	4	4
Spor 3 - Medfinansiering	I	-2.561	-2.561			4	4	4
Spor 3 Fælleden idrætscenter, Ramme etape 2	U	400	400			4	4	4
Udvidet Torvehal i Ry	U	3.528	3.528			4	4	4
Udvidet Torvehal i Ry	I	-200	-200			4	4	4
Kulturarvspulje	U	560	560			4	4	4

Tabelnote (+) er udgifter/udgiftsbudget / (-) er indtægter/indtægtsbudget eller merforbrug

### 14. Status og bemærkninger på ”røde” anlæg K - S - B-udvalget

14.1 <b>Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning</b>	Der overføres 3 mio. kr. til 2022. Projektet kan først starte op i november, da de bevillingsmæssige forhold p.t. ikke er afklaret.
14.2 <b>Nyt Museum Skanderborg</b>	Der anvendes 600.000 i år til konkurrencerådgivning og intern rådgivning. Resten overføres.
14.3 <b>Spor 3 Etape 1 (Kunststofbane)</b>	Sagen er behandlet i Byrådet 1/9-2021. Opstart forventes i oktober. Kunstgræsbanen forventes færdiggjort primo 2022. Derfor forventes de sidste regninger først i 2022.