

Bilag 3.c Overblik over beløb på investeringsoversigten, som skal flyttes til overslagsår

	i 1.000 kr.	Bemærkning
Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården)	-7.420	Socialudvalget skal behandle sag om byggeriets udformning på marts-møde. Der forventes godkendelse af lokalplan og kommuneplan samt skema A til september. På den baggrund forventes byggeriet ikke at komme igang i år.
Udvidelse af kapacitet - Skovbyskolen	-6.750	Rådighedsbeløbet anvendes ikke i år, men afventer strukturanalysen under Undervisnings-og Børneudvalget. Midlertidige pladsproblemer løses ved anvendelse af moduler lejet i forbindelse med ombygning af Colombusskolen.
Sammenlægning dagtilb. og skole Gl.Rye	-2.400	I år nås foranalyse samt projektering. Selve udførelsen bliver først i 2021. Det undersøges p.t. om projektet giver anledning til vedtagelse af en ny lokalplan.
Renovering af Højboskolen	-6.500	Planerne kom ikke langt nok frem i 2019 til, at der kan nå at blive brugt mere end 2,5 mio. kr. af de 9 mio. kr afsat i 2020. dels pga. den sene beslutning (Forlig 2020), dels pga. ressourcer i kommunale bygninger.
Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning	-4.000	Der foretages jordkøb og forundersøgelser i 2020. Byggemodningen forventes at starte primo 2021 i fbm. totalentreprenørens projektering. Projektet er blevet skubbet en del pga. ny forlænget lokalplanhøring.
Kapacitets-&strukturpulje på skole & dag	-2.430	Forventning om brug af 70% af rådighedsbeløbet i 2020. Der er ikke taget stilling til projekterne pt.
Pulje til cykelstier, stituneller m.v.	-772	Forudsætning for det forventede forbrug i 2020 er at de fire projekter fra 2019 gennemføres (Kærvej, Grønnedal, 2-1 vej Svejstrup Bjedstrup og Boletvej). Hertil at projektering og jordkøb gennemføres i år på Rodelundvej, samt projektet på Banegårdsvej gennemføres. Herefter tilbagestår 772.000 kr. som først anvendes næste år.
Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning	-750	Projektet omhandler en offentlig vej på Rådhusgrunden i Hørning. Vejanlægget skal udføres i naturlig sammenhæng med det igangværende byggeri. Dette forventes først afsluttet i foråret 2021. Det betyder, at vejanlægget også først kan blive endelig afsluttet på dette tidspunkt.

		I vinter/forår 2020 skal der laves en ekstern analyse, der kortlægger risikoen for grundvandsforurening i forbindelse med projektet. Dette sker som følge af bemærkninger fra grundvandsgruppen ved VVM-screening i 2019. Hvis analysen peger på, at det er forsvarligt at gå videre med det nuværende projekt, kan arbejdet sættes igang i marken til sommer efter endelig politisk beslutning om arealerhvervelse. Forventningen til forbruget i 1. budgetopfølgning bygger på denne forudsætning. Siger analysen, at der skal arbejdes med en anden projektudformning, skal konsekvenserne vurderes og forbruget i år reduceres til måske kun rådgivning og projektering – afhængigt af analysens konklusion.
Udbygning af Herredsvej	-8.462	
Blegindvej	-8.202	I 2020 forventes det at kunne planlægge og gennemføre den nordlige del af vejen fra eksisterende rundkørsel v. Nørregårdsallé frem til Stationsvej. Hertil at erhverve arealerne til den sydlige del af projektet, samt at anlægge en bro. Det forventede forbrug bygger på disse forudsætninger.
Afledt infrastruktur skolebyg. i Hørning	-500	Projektet er blevet skubbet en del pga. ny forlænget lokalplanhøring.
Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)	-2.600	I 2020 skal der foretages projektering og planlægning i samarbejde med de berørte parter, Super Brugen, DSB, Borgerforening og Kamstrup. Der bygges i 2021 og 2022.
Vejanlæg ved ny børnehave, Sølund	-1.800	Rådighedsbeløbet forventes først brugt i 2021, da vejanlægget først udføres, når børnehaven er færdig. Børnehaven forventes at står færdig ultimo 2021.
LED-belysning på skoler	-2.000	Der indhentes priser på skoleområdet nu, og det startes op henover sommeren. Der forventes et restbeløb på ca. 2 mio kr. når skolerne er færdige. Dette forventes anvendt til daginstitutsområdet. Idet hele processen med screening mv. skal gentages, forventes dette beløb ikke anvendt i 2020.
Skønpulje til landsbyerne	-2.500	Pengene forventes ikke brugt i år. Der refterer stadig midler til dette formål fra sidste år på driften.
Torvet i Hørning	-600	Etape 2-4 realiseres, når der er rejst midler i lokalsamfundet. Etape 4 kan først realiseres når lokalplan 1130 for Hørning Rådhusgrund er realiseret. Afhængig af indsamling af midler og igangsætning af projekt på rådhusgrunden er det sandsynligt, at størstedelen af midlerne skal anvendes i perioden 2020-2021.
Kulturarvspulje	-205	Ikke alle pengene forventes brugt i år. Der refterer stadig midler til dette formål fra sidste år på driften.
Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning	-5.000	Byggeriet forventes påbegyndt sidst på året eller senest i starten af 2021. Således at byggeriet står færdig ultimo 2021/primo 2022. Det forventes således ikke, at 5 mio. kr. afsat i 2020 skal anvendes før 2021.
I alt	-62.891	