

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. regnskab 2020

Bevillingsdato	Anlæg	Forbrug i alt	Korrigeret Anlægsbevilling	Anlægsbevilling	Tillæg til Anlægsbevilling	Rest Anlægsbevilling*
Skoler og pædagogiske fritidstilbud						
03.10.2018	519. Fleksibelt modulbyggeri Columbusskolen	11.857.006	12.000.000	12.000.000		142.994
	Under projektering	251.412				
	- Teknisk rådgiver	251.412				
	Udførelse	11.234.101				
	- Totalentreprise	6.170.800				
	- Håndværkerudgifter	5.063.301				
	Øvrige omkostninger	371.493				
	- Byggesagsomkostninger	2.993				
	- Nedbrydning	368.500				
Kultur og fritid						
31.10.2018	Låsby Svømmebad - gennemgribende renovering	6.000.000	6.000.000	6.000.000		0
	Udarbejdelse af forprojekt, forbrug	6.000.000				
Kommunale ejendomme						
26.06.2019	523. LED-belysning på skoler	10.053.409	10.056.000	10.000.000	56.000	2.591
	Rådighedsbeløb	10.053.409				
27.03.2019	475. Nyt tag på Gyvelhøjskolen	6.099.574	6.100.000	6.100.000		426
	Anlægsarbejde	6.099.574				
	Arkitekthonorar	376.477				
	Håndværkerudgifter	5.627.545				
	Uforudsete udgifter	83.812				
	Øvrige udgifter	11.740				
Vej og trafik						
25.04.2018	465. Politik for Skanderborg Midtby	9.178.885	8.856.000	2.744.000	6.112.000	-322.885
	Rådighedsbeløb	9.178.885				
	Generelt	831.317				
	Forprojekt	330.112				
	Dialoggruppen	22.378				
	Info og borgerinddragelse	125.241				

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. regnskab 2020

Bevillingsdato	Anlæg	Forbrug i alt	Korrigeret Anlægsbevilling	Anlægsbevilling	Tillæg til Anlægsbevilling	Rest Anlægsbevilling*
	Projektering eget regi	250.344				
	Landinspektør	103.241				
	Krydsombygninger	1.594.530				
	Detailprojekt	246.134				
	Entreprise	1.143.103				
	Signalanlæg	129.294				
	Belysning	75.000				
	Uforudsete udgifter	1.000				
	Ombygninger Adelgade	6.143.379				
	Detailprojekt Nord	295.008				
	Entreprise Adelgade	5.284.542				
	Skiltning og afmærkning Adelgade	534.986				
	Belysning Adelgade	1.843				
	Uforudsete udgifter Adelgade	27.000				
	Kulturtorvet	179.278				
	Plan	118.928				
	Detailprojekt Kulturtorvet	60.350				
	Mindet	185.299				
	Plan Mindet	85.632				
	Entreprise Mindet	59.510				
	Skiltning og afmærkning Mindet	27.067				
	Ekstraarbejder Mindet	7.140				
	Uforudsete udgifter Mindet	5.950				
	Busterminal	47.500				
	Plan Bus	47.500				
	Belysningsprojekt	-33.029				
	Plan Belysningsprojekt	56.188				
	Indkøb Belysningsprojekt	-89.217				
	Byrumsudstyr	125.499				

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. regnskab 2020

Bevillingsdato	Anlæg	Forbrug i alt	Korrigeret Anlægsbevilling	Anlægsbevilling	Tillæg til Anlægsbevilling	Rest Anlægsbevilling*
	Plan Byrumsudstyr	12.000				
	Indkøb Byrumsudstyr	24.198				
	Etablering Byrumsudstyr	11.623				
	Uforudsete udgifter Byrumsudstyr	77.679				
	Aktivitetsøer	66.800				
	Plan Aktivitetsøer	66.800				
	Uforudsete udgifter generelt	38.312				
04.09.2013	259. Galten Bymidte	3.168.708	3.319.000	2.436.000	883.000	150.292
	001 Projektering	488.178				
	003 Entrepriser	2.438.558				
	004 Eget regi	51.528				
	005 Andet	190.443				
28.06.2017	419. Campus & Højvangen realisering af anlægs	2.802.641	2.633.000	1.400.000	1.233.000	-169.641
	Projektering	516.128				
	Projektering	179.653				
	Projektering eget regi	234.950				
	Rådgivende ingeniører	72.625				
	Arkitekt	28.900				
	Arealerhvervelse	4.963				
	Erstatning	4.963				
	Entrepriser	2.069.659				
	Veje og stier	2.169.332				
	Belysning	276.128				
	Afmærkning	24.200				
	P-plads bag højvangscentret	-400.000				
	Eget regi	1.575				
	Egne arbejder	1.575				
	Andet	210.316				
	Legepladsredskaber	210.316				

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. regnskab 2020

Bevillingsdato	Anlæg	Forbrug i alt	Korrigeret Anlægsbevilling	Anlægsbevilling	Tillæg til Anlægsbevilling	Rest Anlægsbevilling*
Klima						
17.12.2014	359. Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. Følgeudgifter	1.789.970	1.778.000	1.500.000	278.000	-11.970
	Rådighedsbeløb	1.789.970				
	Projektering	582.436				
	Projektering eksterne rådgivere	367.118				
	Projektering eget regi	215.318				
	Anlægsarbejder	1.601.974				
	Fremmede entreprenører	1.538.300				
	Eget regi	60.925				
	Bygherreleverancer	2.750				
	Andet	-394.440				
	Erstatninger	-394.440				
Medfinansierede projekter, Klima						
27.04.2016	384. Tinbæksøen i Skovby medfinansiering	4.561.646	7.132.000	7.132.000		2.570.354
	Forundersøgelser, arbejdsplads, uforudse	4.561.646				
	Projekter, Entreprenør	3.483.100				
	Projekter, Rådgiver	765.816				
	Projekter, Landinspektør	29.500				
	Anlægsprojekter, Geoteknisk	49.000				
	Projekter, Eget projektarbejde	234.230				
17.12.2014	370. Vestergade medfinansieringsdelen	3.349.916	3.798.000	3.298.000	500.000	448.084
	Forundersøgelser, arbejdsplads, uforudse	3.349.916				
	Projekter, Entreprenør	2.053.822				
	Anlægsprojekter, Geoteknisk	60.528				
	Projekter, PR/Fortæring	7.250				
	Projekter, Rådgiver	822.161				
	Projekter, Landinspektør	23.697				
	Projekter, Eget projektarbejde	328.000				
	Projekter, Andre omkostn.	54.458				

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. regnskab 2020

Bevillingsdato	Anlæg	Forbrug i alt	Korrigeret Anlægsbevilling	Anlægsbevilling	Tillæg til Anlægsbevilling	Rest Anlægsbevilling*
27.04.2016	386. Hovedgaden - Låsby etape 4, medfinans	6.183.495	6.969.000	5.722.000	1.247.000	785.505
	Forundersøgelser, arbejdsplads, uforudse	6.183.495				
	Projekter, Entreprenør	4.504.963				
	Projekter, Rådgiver	1.203.495				
	Projekter, Landinspektør	45.056				
	Anlægsprojekter, Geoteknisk	9.462				
	Projekter, Eget projektarbejde	420.519				

*plus betyder mindreforbrug/overskud, minus betyder merforbrug/underskud i forhold til den givne anlægsbevilling.