

Implementeringsplan for politisk opstart og proces – Elementer

I det nedenstående er implementeringsplanerne for politisk opstart og proces beskrevet for hvert enkelt element.



Element 1 - Etablering af specialpædagogisk vidensklynge ved Niels Ebbesen Skolen og Campus Skanderborg og Ungdomsskolen. Afdeling E og D fra Låsby Skole og det nuværende center Skovby bliver en del af den nye vidensklynge. Niels Ebbesen Skolen afgiver lokaler til Afdeling E. Center Skovby etableres i forbindelse med Ungdomsskolen på Campus Skanderborg. Samtidig følges udviklingen og kapacitetsudfordringerne på Afdeling D fra Låsby Skole tæt. Specialtilbud og specialskoler, der bliver på nuværende adresser, vil også fremadrettet blive tilknyttet vidensklyngen.

Delprocesser				
Beskrivelser	Delproces: Organisatorisk ramme for vidensklyngen	Delproces: Afdeling E til NES	Delproces: Center Skovby til Campus og Ungdomsskolen	Delproces: Opfølgning på kapacitetsudfordringerne Afdeling D
	Interessentaflklaring	Interessentaflklaring	Interessentaflklaring	Løbende status på udviklingen og kapacitetsudfordringerne for Afdeling D
	Inddragende proces med fokus på fagligt grundlag og samarbejde	Tilpasning af fysiske rammer på Niels Ebbesens Skolen og Skovby Skolen.	Tilpasning af fysiske rammer på Niels Ebbesens Skolen og Skovby Skolen.	
	Aflklaring af ledelses- og samarbejdsstruktur for den nye vidensklynge, herunder samspillet med alle specialtilbud i Skanderborg Kommune	Aflklaring af konsekvenser for lokalplaner, befordring, infrastruktur etc. Indflytning fra Afdeling E til NES (rolig flytning over et halvt år)	Aflklaring af konsekvenser for lokalplaner, befordring, infrastruktur etc.	
År	Kvartal	Processer		
2021	1	Igangsættelse og politisk proces og behandling	Igangsættelse og politisk proces og behandling	Igangsættelse og politisk proces og behandling
	2	Afslutning og politisk behandling - Aflklaring af organisering.	Orientering om processen	Orientering om processen
	3		Orientering om indflytning af Afdeling E på NES	Orientering om indflytning af Center Skovby til Campus og Ungdomsskolen
	4			
2022	1		Orientering om afslutning af flytning og status på ombygning af lokaler på Låsby	
	2		Opfølgning ifm. budgetprocessen	
	3		Opfølgning ifm. budgetprocessen	
	4			
2023	1			
	2		Opfølgning ifm. budgetprocessen	
	3		Opfølgning ifm. budgetprocessen	
	4			
2024	1			
	2		Opfølgning ifm. budgetprocessen	
	3		Opfølgning ifm. budgetprocessen	
	4			
2025	1			
	2		Opfølgning ifm. budgetprocessen	
	3		Opfølgning ifm. budgetprocessen	
	4			

Element 2 - Skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og Vurring Skole under hensyntagen til områder, der allerede er bebygget, og hvor mange borgere har forudsat, at deres bopæl tilhører Stilling Skoles distrikt.

Politisk afklaring af rammer for skoledistriktsændringerne

Analyse og planlægning af nye distriktsgrænser, herunder forventet effekt på lokalebehov i Stilling - Analysen afventer den endelige afklaring af lokalebehovet på NES efter indflytning af Afdeling E

År	Kvartal	Processer
2021	1	
	2	
	3	Igangsættelse og politisk proces og behandling
	4	
2022	1	Høring og politisk behandling
	2	
	3	Distriktsændringer træder i kraft 01-08-2022
	4	
2023	1	
	2	
	3	
	4	
2024	1	
	2	
	3	
	4	
2025	1	
	2	
	3	
	4	

Element 3 - Etablering af ny skole for 0.-6. klasse i Ry

Analyse af behov for spor, plads til dagtilbud etc. på baggrund af den endelige aftale.

Vurdering af kapacitetsbehov i overgangsperiode til den nye skole står klar

Interessentaflklaring

Afklaring af konsekvenser for lokalplaner, befordring, distriktsgrænser, infrastruktur mv.

Igang sættelse af byggeproces, afklaring af byggearealer, udbudsrunder etc.

År	Kvartal	Processer
2021	1	Igang sættelse og politisk proces og behandling
	2	
	3	Politisk behandling af ændrede lokalplan, udbudsrunder, ændring af skoledistrikter mv.
	4	
2022	1	Politisk orientering og behandling.
	2	
	3	Politisk orientering og behandling.
	4	
2023	1	Politisk orientering og behandling.
	2	
	3	Politisk orientering og behandling.
	4	
2024	1	Politisk orientering og behandling.
	2	
	3	Politisk orientering og behandling.
	4	
2025	1	Politisk orientering og behandling.
	2	
	3	Skolen tages i brug 01-08-2025
	4	

Element 4 - Organisatorisk kobling mellem Knudsøskolen og ny skole i Ry

Afklaring af organisatorisk og ledelsesmæssig ramme for koblingen

Interessentaflklaring

År	Kvartal	Processer
2021	1	Igangsættelse og politisk proces og behandling
	2	
	3	Politisk orientering og behandling
	4	Politisk beslutning om fremtidig organisering.
2022	1	
	2	
	3	
	4	
2023	1	
	2	
	3	
	4	
2024	1	
	2	
	3	
	4	
2025	1	
	2	
	3	
	4	

Element 5 - Udarbejdelse af ny dialog- og aftalemodel mellem Byrådet og de enkelte skoler/lansbyordninger

Udarbejdelse af forslag til ny dialog- og aftalemodel

Interessentaflklaring

Kobling til kontrakt- og kvalitetsdialoger

År	Kvartal	Processer
2021	1	
	2	Igangsættelse og politisk proces og behandling
	3	Politisk behandling
	4	Politisk behandling
2022	1	Politisk vedtagelse af ny dialog- og aftalemodel
	2	
	3	
	4	
2023	1	
	2	
	3	
	4	
2024	1	
	2	
	3	
	4	
2025	1	
	2	
	3	
	4	

Element 6 - Etablering af landsbyordning i Stjær samt indflytning af dagtilbud på Stjærskolen

Inddragende proces med Stjær Dagtilbud og Stjærskolen
 Afklaring af organisatoriske rammer for landsbyordning i Stjær
 Analyse og tilpasning af lokaler på Stjærskolen samt salg af nuværende lokaler til Stjær Dagtilbud
 Interessentafklaring
 Afklaring af konsekvenser for lokalplaner, befordring, infrastruktur etc.

År	Kvartal	Processer
2021	1	
	2	Igangsættelse og politisk proces og behandling
	3	Politisk behandling af ny organisering
	4	Politisk behandling af forslag til byggesag
2022	1	Ny organisering af dagtilbud træder i kraft
	2	Politisk orientering
	3	
	4	Politisk orientering
2023	1	Stjær Dagtilbud flytter ind på Stjærskolen
	2	
	3	
	4	
2024	1	
	2	
	3	
	4	
2025	1	
	2	
	3	
	4	

Element 7 - Etablering af nyt fælles dagtilbud for Skovby, Galten og Låsby

Afklaring af organisatoriske rammer

Afklaring af personalemæssige konsekvenser

Interessentaflklaring

År	Kvartal	Processer
2021	1	
	2	Igangsættelse og politisk proces og behandling
	3	Politisk behandling af ny organisering
	4	
2022	1	Ny organisering af dagtilbud træder i kraft
	2	
	3	
	4	
2023	1	
	2	
	3	
	4	
2024	1	
	2	
	3	
	4	
2025	1	
	2	
	3	
	4	

Element 8 - Veng Børnehus flyttes til lokaler på Veng Skole og samarbejdet med Jeksendalskolen styrkes

Inddragende proces omkring indretning af lokaler på skolen

Bygningsmæssige tilpasninger herunder fjernelse af pavilloner etc.

År	Kvartal	Processer
2021	1	
	2	
	3	Igangsættelse og politisk proces og behandling
	4	
2022	1	Politisk orientering
	2	
	3	
	4	
2023	1	
	2	
	3	
	4	
2024	1	
	2	
	3	
	4	
2025	1	
	2	
	3	
	4	

Element 9 - Hylke Skole bevares, men tildelingsmodel justeres, så Hylke Skole opfattes som en integreret del af Virring Skole.

Tilpasning af tildelingsmodel

Interessentaflaring

År	Kvartal	Processer
2021	1	Igangsættelse og politisk proces og behandling
	2	
	3	Ændret budgetmodel træder i kraft fra skoleåret 2021/2022
	4	
2022	1	
	2	
	3	
	4	
2023	1	
	2	
	3	
	4	
2024	1	
	2	
	3	
	4	
2025	1	
	2	
	3	
	4	

Element 10 - Flytning af Hørningskolen til Sølund og etablering af dagtilbud i de tidligere lokaler for Hørningskolen

Dette element afhænger af helhedsplanen for Sølund. Der udarbejdes derfor en implementeringsplan for dette element, når rammerne for helhedsplanen er kendte.



Element 11 - Iværksættelse af diverse analyser

2021	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Delproces: Potentialer ved evt. etablering af mellemformer og almen undervisning Udarbejdelse af analysedesign og tidsplan Interessentafklaring			Igangsættelse og politisk proces og behandling	
Delproces: Organisering og ledelsesstruktur på specialundervisningsområdet Denne analyse indtænkes som en del af etableringen af vidensklyngen, se element 1.				
Delproces: Analyse af fremtidig sikring af kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet i Låsby, Galten, Skovby, herunder en vurdering af mulighederne ved skovbørnehaver Udarbejdelse af analysedesign og tidsplan Interessentafklaring		Politisk behandling i forbindelse med budgetprocessen for 2022	Politisk behandling i forbindelse med budgetprocessen for 2022	
Delproces: Rækkefølge- og implementeringsplan for det samlede strukturforslag. Det forudsættes at etablering af Ny skole i Ry sker forud for færdiggørelse af ny skole i Hørning. Sidstnævnte sker i én samlet fase.	Behandles på Undervisnings- og Børneudvalgets møde d. 2 december 2020, og bruges til løbende opfølgning efterfølgende.			
Delproces: Behov for yderligere skoledistriktsændringer Vurderes løbende				